

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano monitoringas  
(sprendinių įgyvendinimo stebėseną)  
Stebėsenos ataskaita už 2022-2023 m.

1 priedas

**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO  
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS UŽ 2022-2023 M.**

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
<b>1. URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS</b>								
1.1.	Rengti ir (arba) atnaujinti Anykščių rajono savivaldybės kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus	Parengti ir (arba) atnaujinti bendrieji, detalieji planai	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Parengti 4 kompleksinio TPD (DP): 1. Žemės sklypų (kad. Nr. 3403/0011:81 ir kad. Nr. 3403/0011:82) sujungimas, suformuojant vieną bendrą komercinės paskirties žemės sklypą prekybos centro statybai (TPD registro Nr. T00009194), neesminių sprendinių koregavimas žemės sklype Anykščių m., Kalno g. 6 (kad. Nr. 3403/00011:108), nekeičiant pagrindinių teritorijos naudojimo režimo reikalavimų; 2. Žemės sklypo, esančio Šviesos g. 2, Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r. sav., detalusis planas (TPD registro Nr. T00088399);

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								<p>3. Teritorijos tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. detalusis planas (TPD registro Nr. T00088398);</p> <p>4. Žemės sklypo, esančio Troškūnų g. 4, Anykščių m., Anykščių sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano (TPD registro Nr. T000343000650), patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas.</p> <p>Rengiamas 1 kompleksinio TPD (DP):</p> <p>1. Teritorijos, esančios Anykščių r. sav., Anykščių m., A. Vienuolio g., detalusis planas (TPD Nr. K-VT-34-23-206).</p>
1.2.	Formuoti žemės sklypus Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje	Suformuoti žemės sklypai	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	<p>2022 metais patvirtinti 43 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.</p> <p>2023 metais patvirtintas 41 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas.</p>
1.3.	Organizuoti Anykščių rajono savivaldybės architektūros ir urbanistikos idėjų	Organizuoti architektūros ir urbanistikos idėjų konkursai.	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	1. Architektūrinės koncepcijos sukūrimas esamų daugiabučių Anykščių miesto centrinėje dalyje atnaujinimui

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
	konkursus, rengti paruošiamuosius techninius projektus	Parengti paruošiamieji techniniai projektai						<p>(modernizavimui) – parengta koncepcija, kuri bus taikoma modernizuojant daugiabučius.</p> <p>2. Estetizuotų viešųjų erdvių, įtraukiant K. Donelaičio ir Panevėžio gatves, Anykščių m. techninis projektas – numatytas A laidos rengimas.</p> <p>3. Viešųjų erdvių prie Anykščių r. sav. administracijos pastato, Menų mokyklos ir A. Vienuolio progimnazijos sutvarkymo projektas – numatytas A laidos rengimas.</p> <p>4. Viešųjų erdvių prie Anykščių r. sav. administracijos pastato, Menų mokyklos ir A. Vienuolio progimnazijos sutvarkymo projektas (kiti inžineriniai statiniai) – numatytas A laidos rengimas.</p> <p>5. Muziejinės kalvos, Anykščiuose infrastruktūros atnaujinimo ir kompleksinės plėtros atviro projekto konkursas – įgyvendintas konkursas, techninio projekto rengimas tarpusavio susitarimu sustabdytas.</p>
1.4.	Parengti vietovių bendruosius planus:	Parengti ir patvirtinti	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Nepradėta vykdyti	2022-2023 m. bendrieji planai nepradėti rengti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
	Troškūnų, Kavarsko, Svėdasų, Andrioniškio, Debeikių, Kurklių, Skiemonių, Surdegio, Traupio, Viešintų	Troškūnų, Kavarsko, Svėdasų, Andrioniškio, Debeikių, Kurklių, Skiemonių, Surdegio, Traupio, Viešintų vietovės lygmens bendrieji planai						Gyvenamosiose vietovėse teritorijos vystomos pagal poreikį, rengiant vietovės lygmens kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus bei organizuojant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
1.5.	Parengti viešųjų poilsiaviečių tinklo specialųjį planą	Parengtas ir patvirtintas viešųjų poilsiaviečių tinklo specialusis planas (apimant rekreacines teritorijas, stovyklavietes, kempingus, apžvalgos aikštes)	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	Specialusis planas nepradėtas rengti. Vadovaujamosi Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialiuoju planu (2012 m.), kuris yra pripažintas galiojančio savivaldybės Bendrojo plano sudedamąja dalimi. 2021 m. buvo parengta Anykščių miesto kurortizavimo koncepcija ir veiksmų programa 2022–2027.
1.6.	Parengti turizmo infrastruktūros specialųjį planą	Parengtas ir patvirtintas turizmo infrastruktūros specialusis planas (apimant rekreacines teritorijas, poilsio ir pramogų infrastruktūrą, ekologinį, vandens, oreivystės, konferencinį	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	Specialusis planas nepradėtas rengti. Vadovaujamosi Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialiuoju planu (2012 m.), kuris yra pripažintas galiojančio savivaldybės Bendrojo plano sudedamąja dalimi. 2021 m. buvo parengta Anykščių miesto kurortizavimo koncepcija ir veiksmų programa 2022–2027.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		turizmą, sveikatingumo ir (arba) reabilitacijos infrastruktūrą, kaimo turizmą, turistinių objektų ženklimą ir kt. veiklas, numatytas Anykščių rajono strateginiame plėtros plane)						
1.7.	Vykdyti apleistų, nenaudojamų pastatų konversiją rajone	Pritraukti potencialūs investuotojai apleistų, nenaudojamų pastatų įsisavinimui, projektų įgyvendinimas	ARSA AUS, VPTS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2022 02 24 baigta Tiltų g. Anykščiuose konversija (Tiltų g. 1, 2, 3). Pastatų komplekse įkurtas socialinis bendruomeninis klasteris.
1.8.	Pagal poreikį nustatyti ir keisti gyvenamųjų vietovių ribas Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje	Gyvenamosios vietovės, kurioms buvo nustatytos, pakeistos ribos	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	Buvo įgyvendinta iki Stebėsenos laikotarpio pradžios (2017 m.).
1.9.	Modernizuoti daugiabučius, viešuosius pastatus	Modernizuoti daugiabučiai ir viešieji pastatai. Efektyvesnis šilumos energijos suvartojimas	ARSA SS, ARS daugiabučių namų bendrijos, UAB Anykščių komunalinis ūkis	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Renovuota 80 daugiabučių namų, projektai vykdomi 24 daugiabučiams. Norą išreiškė 29 daugiabučių namų savininkai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
1.10.	Įrengti automobilių-motociklų turizmo ir techninio sporto kompleksą	Įrengtas automobilių-motociklų turizmo ir techninio sporto kompleksas	ARSA AUS, IPVS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	Veikia VŠĮ Mickūnų motokroso parkas. Įrengtos trasos.
1.11.	Parengti Anykščių regioninio parko mažojo dviračių žiedo planą ir jį įgyvendinti	Parengtas planas ir įrengtas Anykščių regioninio parko mažasis dviračių žiedas	ARSA AUS, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	
1.12.	Įrengti dviračių taką buvusio siaurojo geležinkelio pylimu	Įrengtas dviračių takas buvusio siaurojo geležinkelio pylimu	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	
1.13.	Vystyti Anykščių šilelio pažinimo infrastruktūrą	Atnaujinti arba naujai sukurti pažintinio turizmo infrastruktūros objektai	ARSA AUS, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	
1.14.	Įrengti Anykščių rajono kurorto parką su mineralinio vandens buveine	Įrengtas kurorto parkas	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2022 metais pradėta įrenginėti (nupirkta paslauga, pradėti vykdyti kasimo darbai) 2024 metais birželio mėn. buvo pasirašytas darbų

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								pridavimo – perdavimo aktas dėl mineralinio vandens gręžinio įrengimo darbų.
1.15.	Niūronių etnografinio kaimo apsauga, sutvarkymas ir pritaikymas turizmui	Parengtas Niūronių kaimo detalusis planas. Užtikrinta etnografinės vietovės apsauga. Vietovė sutvarkyta, išryškinti jos etnografiniai bruožai, pritaikyta turizmui	ARSA KTS, IPVS, AUS, SS, seniūnijos, Anykščių TVIC	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	Buvo įgyvendinta iki Stebėsenos laikotarpio pradžios (2020 m.).
<b>2. SOCIALINĖ-EKONOMINĖ APLINKA</b>								
2.1.	Atnaujinti mokyklų sporto aikštynus, stadionus ir sporto sales	Atnaujinti aikštynai, sporto salės, stadionai, esantys prie mokyklų ir daugiafunkcinių centrų	ARSA IPVS, SS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Anykščių r. Niūronių k. esančiame hipodrome įrengta laistymo sistema (7825,68 Eur).
2.2.	Vykdyti bibliotekų rekonstrukciją ir modernizavimo darbus, atnaujinti jų fondus	Rekonstruotos ir modernizuotos rajono bibliotekos. Atnaujinti bibliotekų fondai, sukurto interaktyvios	ARSA KTS, SS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Įgyvendinta	2017-2021 m. kasmet buvo atnaujinamas bibliotekos fondas (fondai iš viso buvo papildyti 50200 fiz. vnt., 8769 pavadinimų dokumentų): iš VB lėšų – 111630,00 Eur, iš SB lėšų – 14500,00 Eur, iš SB lėšų - 74949,51 Eur leidinių periodikai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		(parodų, žaidimų) programos						<p>2018 m. įrengtas Spaudos fotografo I.Girčio atminimo kambarys iš VB lėšų už 11000,00 Eur ir įrengtas bibliotekos pastato eksterjero apšvietimas iš SB lėšų už 11108,65 Eur.</p> <p>2020 m. įrengta kondicionavimo sistema filiale „Istorijų dvarelis“ iš SB lėšų už 1460,35 Eur.</p> <p>2021 m. įsigyta nutolusios saulės energijos dalis: iš VB lėšų už 19175,11 Eur, iš SB lėšų už 4793,78 Eur.</p> <p>2022 m. atnaujintas bibliotekos fondas (fondai buvo papildyti 8510 fiz. vnt., 1272 pavadinimų dokumentų): iš VB lėšų – 28040,00 Eur, iš SB lėšų – 14999,37 Eur leidinių periodikai.</p> <p>2023 m. atnaujintas bibliotekos fondas (fondai buvo papildyti 8960 fiz. vnt., 1658 pavadinimų dokumentų): iš VB lėšų – 27124,00 Eur, iš SB lėšų – 14999,38 Eur leidinių periodikai.</p> <p>2023 m. įsigyta kondicionavimo įranga Andrioniškio filialui iš SB lėšų už 4128,76 Eur.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
2.3.	Atnaujinti muziejų materialinę bazę, diegti inovacijas, plėsti paslaugų spektrą	Sukurtos edukacinės programos rajono muziejuose, išaugęs muziejų lankomumas	ARSA KTS, A. Baranauskas ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus	SB, ES, VB, kitos lėšos	2016	2027	Vykdoma	Renovuotoje Muziejaus salėje iš naujo įrengta S. Petraškos akmenų tapybos ekspozicija; A. Vienuolio memorialinio namo I aukštas pertvarkytas į laikinųjų parodų ir edukacijų erdvę; toliau turtintos edukacinėmis priemonėmis Siauruko muziejaus ir Šeimyniškių piliakalnio istorinio komplekso ekspozicijose; įrengta nauja L. ir S. Didžiulių memorialinės sodybos edukacinė erdvė (vežiminė); Arklio muziejuje įrengta ir atverta lankytojams interaktyvioji ekspozicija „Rogės ir ratai“ bei patriotinio pasipriešinimo ekspozicija – partizaniškoji slėptuvė. Parengtos ir Kultūros paso sistemoje akredituotos 38 edukacinės programos, vykdomos Muziejaus ekspozicijose. Išplėtos muziejinės ir viešosios kultūrinės veiklos naujoje kultūros erdvėje – istoriniuose Jono ir Onos Karvelių namuose (Tilto g. 2, Anykščiai), kur įrengta atminties ekspozicija ir pradėtas tęstinis kamerinės muzikos renginių visuomenei ciklas „Muzikiniai pašnekesiai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								prie Šventosios“. Muziejaus ekspozicijas 2022–2023 m. aplankė 137,4 tūkst. lankytojų, į Kultūros paso edukacines programas atvyko 694 moksleivių grupės – iš viso 17,1 tūkst. dalyvių.
2.4.	Esamus savivaldybei ir valstybei priklausančius pastatus bei šeimininkius pastatus ir patalpas pritaikyti socialiniam būstui	Išplėtotas socialinio būsto fondas.	ARSA VPTS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Savivaldybei priklausantis pastatas A. Valmuso g. 2, N. Elmininkai, Anykščių r. Atlikti projektavimo darbai, gautas statybą leidžiantis dokumentas, iki 2025 m. balandžio 25 d. bus teikiamas projekto įgyvendinimo planas CPVA dėl socialinio būsto projekto įgyvendinimo.
2.5.	Didinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą	Andrioniškio, Traupio, Debeikių seniūnijose suteikiamų medicinos paslaugų rodikliai (kasmet): >1000 pacientų namuose, >1000 medicinos punktuose	ARSA	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Andrioniškio, Traupio ir Debeikių medicinos punktuose suteikta medicinos paslaugų pacientų namuose: 2022 m. - 778, 2023 m. - 845, o medicinos punktuose: 2022 m. - 713, 2023 m. – 692.
<b>3. KRAŠTOVAIZDŽIO REPREZENTACIJA IR APSAUGA</b>								
3.1.	Likviduoti ir (arba) tvarkyti šeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius	Likviduotų šeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių kiekis	ARSA BŪS, AUS, IPVS, seniūnijos, verslo, privatūs bei viešojo	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Per 2022 m. 2 statinius teismas pripažino šeimininkiais ir perdavė Savivaldybės nuosavybėn. 39 310,48 Eur savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 4

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
			administravimo subjektai					<p>statinių griovimo darbams atlikti (gyvenamasis namas, Pelyšų I k.; tualetas, Vilties g. Anykščiuose, pastatas-ūkio pastatas Kurklių sen., Užunvėžių k., Užunvėžių g. 1 ir pastatas-ūkio pastatas Anykščių r. sav., Mačionių k., Mačionių g.).</p> <p>Per 2023 m. 2 statinius teismas pripažino bešeimininkiais ir perdavė Savivaldybės nuosavybėn. 2023 m. atlikti 3 statinių griovimo darbai.</p>
3.2.	Rengti ir įgyvendinti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektus (tarp jų žaliosios infrastruktūros)	Parengti ir įgyvendinti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektai (tarp jų žaliosios infrastruktūros). Tvarkomi ir įrengiami nauji parkai, žaliosios apsauginės zonos, želdynai bei kt. kraštovaizdžio elementai.	ARSA BŪS, AUS, IPVS, seniūnijos, verslo, privatūs bei viešojo administravimo subjektai	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Pradėta rengti Anykščių miesto dalies teritorijos žaliosios infrastruktūros poreikio schema.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
3.3.	Rengti ir įgyvendinti tvarkymo projektus atskirųjų želdynų ir viešųjų erdvių teritorijoms	Parengti tvarkymo projektai atskirųjų želdynų ir viešųjų erdvių teritorijoms. Parengtų ir įgyvendintų viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų tvarkymo projektų skaičius	ARSA BŪS, AUS, IPVS, seniūnijos, verslo, privatūs bei viešojo administravimo subjektai	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2024 m. vasarį baigtas projektas „Kvartalinė renovacija“, kurio viena iš veiklų buvo viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų tvarkymas (Ramybės, Pušyno I ir Pušyno II kvartalai).
3.4.	Pritaikyti gamtos paveldo objektus viešiesiems poreikiams	Daumantų atodangos, Vildžiūnų (Virintos) atodangos pritaikymas lankymui	ARSA SS, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomu projektu Vildžiūnų atodanga buvo pritaikyta lankymui.
3.5.	Inventorizuoti atskiruosius želdynus ir vykdyti jų apskaitą	Inventorizuotiems želdynams (14 parkų ir 12 skverų (neiškiriant miesto)) Anykščių rajone suformuoti žemės sklypus ir registruoti NTR, rengti ir realizuoti želdynų tvarkymo projektus	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2016	2027	Vykdoma	2022 m. nupirkta Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos paslauga.  Atlikta Anykščių, Troškūnų ir Kavarsko miestų, 8 miestelių, Anykščių miesto parko (~6,8 ha), Troškūnų miesto parko (~5,0 ha) bei 5-ių kapinių (~10,0 ha) Anykščių mieste želdynų ir želdinių inventorizacija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
<b>4. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS</b>								
4.1.	Parengti vietinio reikšmingumo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo politikos metmenis	Parengtas ir patvirtintas savivaldybės lygmens strateginis dokumentas kultūros paveldo srityje. Parengtų buvusių dvaro sodybų bei kitų kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių vertinimo aktų bei teritorijų ribų su apsaugos zonomis planais skaičius	ARSA KTS, IPVS, AUS, SS, seniūnijos, Anykščių TVIC	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Parengti ir Kultūros vertybių registre įregistruoti 12 kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių vertinimo aktai bei apibrėžtų teritorijų ribų planai.
4.2.	Plėtoti kultūros ir gamtos paveldo objektų informacinę infrastruktūrą	Įrengti bei atnaujinti stendai ir kiti informacinės infrastruktūros elementai prie kultūros ir gamtos paveldo objektų	ARSA KTS, IPVS, AUS, SS, seniūnijos, Anykščių TVIC	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Įgyvendinta	2024 m. baigtas projektas „Taktiliniai maketai turistui po atviru dangumi“, kurio metu įrengtas 1 taktilinis žemėlapis ir 10 taktilinių maketų prie įvairių kultūros ir gamtos objektų.  Įrengti 5 informaciniai stendai prie piliakalnių, dvarvietėje ir kt. kultūros paveldo objektų.
4.3	Pritaikyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes viešiesiems poreikiams.	Bronės Buivydaitės memorialinio namo-muziejaus, L. ir S. Didžiulių	ARSA KTS, IPVS, AUS, SS, seniūnijos,	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Parengtas Kunigiškių I k. pradinės mokyklos-muziejaus tvarkybos darbų projektas ir atlikti pastato tvarkybos,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		<p>sodybos muziejaus sutvarkymas.</p> <p>Anykščių siaurojo geležinkelio pastatų, pastatų kompleksų, ruožo, aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms, Siaurojo geležinkelio stoties prekių sandėlio pritaikymas kultūrinei, edukacinei veiklai.</p> <p>Kunigiškių pradinės mokyklos tvarkybos darbai.</p> <p>Raguvėlės dvaro atnaujinimas ir pritaikymas lankymui.</p> <p>Kompleksinis Okuličiūtės dvarelis Anykščiuose, Šeimyniškių (Vorutos) piliakalnio ir statinių sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai.</p>	Anykščių TVIC					<p>remonto ir pritaikymo kultūrinėms reikmėms darbai.</p> <p>Parengti Šeimyniškių piliakalnio su papiliais ir gyvenvietėje antrojo piliakalnio papilio pritaikymo kultūrinei veiklai projektiniai sprendiniai ir atlikti pritaikymo darbai.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		Palatavio piliakalnio infrastruktūros plėtra. J. Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai						
<b>5. TURIZMO IR REKREACIJOS PLĖTRA</b>								
5.1.	Rengti Nevėžos ežero ir Šventosios rekreacinio naudojimo teritorijų vietovės lygmens kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus	Parengti ir patvirtinti Nevėžos ežero rekreacinio naudojimo teritorijų ir Šventosios rekreacinio naudojimo teritorijų vietovės lygmens kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai	ARSA AUS Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Pagal poreikį rengiami žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai, keičiama žemės paskirtis į kitą paskirtį, nustatant naudojimo būdą – rekreacinės paskirties teritorijos.
5.2.	Anykščių rajono viešąjį transportą papildyti turistine-pramogine funkcija	Viešojo susisiekimo maršrutų, skirtų turistams ir poilsiautojams, skaičius	ARSA KTS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Įgyvendintas 1 miesto traukinuko maršrutas: Anykščių miesto centras – Medžių lajų takas. Planuojama maršruto plėtra, 2024 metais buvo daryti bandomieji važiavimai maršrutu Anykščių miesto centras – Medžių lajų takas – Kalitos kalnas, Anykščių miesto centras –

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								Medžių lajų takas – Siauruko stotis.
5.3.	Parengti Pažintinio-pramoginio tako Andrioniškis–Mickūnai techninį projektą	Parengtas pažintinio-pramoginio tako Andrioniškis–Mickūnai techninis projektas	ARSA AUS Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Nepradėta vykdyti	
5.4.	Parengti universalios sporto bazės, skirtos sportininkų meistriškumui ugdyti ir reabilitacijai, koncepciją	Parengta universalios sporto bazės, skirtos sportininkų meistriškumui ugdyti ir reabilitacijai, koncepcija	ARSA IPVS, ŠS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2022	Įgyvendinta	Savivaldybė vykdo priemonę „Sporto veiklos vykdymas“. 2022 m. sporto veiklai vykdyti iš dalies finansuota 10 projektų: 5 projektai – aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimui ir 5 projektai – fizinio aktyvumo renginių organizavimui Savivaldybėje ir / arba dalyvavimui jose.
5.5.	Plėtoti pramogų infrastruktūrą	Pramogų įvairovės rodikliai: skirtingų rūšių pramogų skaičius. Paremtų bendruomenių iniciatyvų, plėtojančių pramogas seniūnijose, skaičius	ARSA IPVS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2022-2023 m. bendruomenės neįkūrė skirtingų rūšių pramogų. Tuo tarpu verslas: 2022 m. UAB Garo forma įkūrė barą „REISAS“; MB PAUPIO įkūrė „Restoranėlis „Kiemelis“; 2023 m. Juliaus Biliūno veikla „TYKA“ (baidarės su papildomomis paslaugomis); VšĮ „Svetana“ - „Miško SPA kviečia gongų terapijai“

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
5.6.	Plėtoti kultūros paveldo objektų viešąją infrastruktūrą, skirtą pažinimui	Keturių linijinių struktūrų, skirtų pažintiniam turizmui organizuoti, viešosios infrastruktūros projekto parengimas ir įgyvendinimas. Atliktų būtinų sakralinio paveldo objektų tvarkybos darbų apimtys tūkst. eurų. Kultūros paveldo objektų restauravimas ir pritaikymas viešajam kultūriniam turizmui. Pritaikytų objektų dalis nuo bendro jų skaičiaus	ARSA KTS, IPVS, AUS, SS, seniūnijos, Anykščių TVIC	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2022-2023 m. atlikti 12 sakralinio paveldo objektų tvarkybos darbai, panaudota 70 000,00 EUR. Pritaikytų pažinimui objektų skaičius jau siekia 7,2 % nuo bendro kultūros paveldo objektų skaičiaus.
5.7.	Įrengti viešo naudojimo infrastruktūrą	Viešo naudojimo infrastruktūros objektų (paplūdimių, skverų, parkų ir kt.), įrengtų seniūnijose skaičius, siekiant didinti kokybiško poilsio galimybes	ARSA SS, ARS seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2022	Vykdoma	

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		vietos gyventojams.						
5.8.	Svarbiausiose (prioritetinėse) Anykščių rajono savivaldybės turizmo trasose įrengti viešąją infrastruktūrą	Įrengta viešoji infrastruktūra Svarbiausiose (prioritetinėse) Anykščių rajono savivaldybės turizmo trasose. Parengti ir įgyvendinti viešosios turizmo infrastruktūros projektai šioms turizmo trasoms: Anykščiai–Nevėžos ežeras–Burbiškio k. –Anykščiai; Žiedas aplink Rubikių ežerą; Anykščiai–Kurkliai–Kavarskas–Anykščiai; Anykščiai–Andrioniškis–Niūronys–Anykščiai; Andrioniškis–Inkūnai–Mickūnai	ARSA SS, Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninio parko grupė	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija įrengė Storių pažintinį taką iki Struvės geodezinio lanko punkto.
5.9.	Atnaujinti ir plėtoti lauko ir vidaus sporto įrangą	Atnaujinta bei įrengta nauja (pagal poreikį) lauko ir vidaus sporto įranga	ARSA ŠS, IPVS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2024 m. vasarį baigtas projektas „Kvartalinė renovacija“, kurio viena iš veiklų buvo lauko sporto įrangos plėtra (Ramybės,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								Pušyno I ir Pušyno II kvartalai). 2022 m. Anykščių r. Niūronių k. esančiame hipodrome įrengta laistymo sistema (7825,68 Eur).
5.10.	Niūronyse įrengti aikštelę konkūriui	Niūronyse įrengta aikštelė konkūriui.	ARSA IPVS, SS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	Buvo įgyvendinta iki Stebėsenos laikotarpio pradžios (2020 m.).
<b>6. APLINKOS KOKYBĖ</b>								
6.1.	Vykdyti Anykščių rajono savivaldybės aplinkos kokybės stebėseną ir viešinti rezultatus	Parengta ir įgyvendinama Anykščių rajono aplinkos stebėsenos programa	ARSA BŪS, URATC, UAB Anykščių komunalinis ūkis	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2022	Vykdoma	Kasmet atliekama aplinkos kokybės stebėseną: atliekami aplinkos triukšmo, oro kokybės matavimai bei papildomųjų vandens kokybės mikrobiologiniai ir fiziniai-cheminiai tyrimai. 2020 m. parengta Anykščių rajono savivaldybės 2021-2027 metų aplinkos monitoringo programa. Programa apima 3 sferas: orą, paviršinį vandenį ir triukšmą.
6.2.	Atnaujinti ir (arba) plėsti Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo infrastruktūrą	Atnaujintų atliekų infrastruktūros objektų skaičius, įrengtų požeminių konteinerių skaičius ir kt.	ARSA BŪS, URATC, UAB Anykščių komunalinis ūkis	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Pastatyti 29 tekstilės surinkimo konteineriai. 1500 vnt. maisto atliekų konteinerių išdalinti Anykščių miesto gyventojams.
6.3	Parengti ir įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų	Įgyvendintas planas / programa	ARSA BŪS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	Buvo įgyvendinta iki Stebėsenos laikotarpio pradžios (2020 m.).

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
	tvarkymo planą / programą							
<b>7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA</b>								
7.2.	Koreguoti Anykščių rajono vandentvarkos infrastruktūros specialųjį planą	Pritaikant jį besikeičiantiems poreikiams ir naujoms technologijoms. Pakoreguotas ar pakeistas Anykščių rajono vandentvarkos infrastruktūros specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.	ARSA BŪS, UAB „Anykščių vandenys“	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Įgyvendinta	Patvirtintas Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, kurio sprendiniai įsigaliojo nuo 2022-03-31.
7.3.	Rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros vystymo planus	Parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planai, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai	ARSA BŪS, SS, AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	Parengtas 1 inžinerinės infrastruktūros vystymo planas: 1. Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (TPD registro Nr. T00087541).  Rengiami 2 inžinerinės infrastruktūros vystymo planai: 1. Atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros vystymo Anykščių r. sav., Viešintų sen., Balčiūniškių k.,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k., Pagrandos k., Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k. teritorijose specialusis planas (TPD Nr. S-VT-34-22-483); 2. Atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros vystymo Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vaičiuliškių k., Medžiočių k., Žaliosios k., Džiugių k. bei Janonių k. teritorijose specialusis planas (TPD Nr. S-VT-34-22-737).
7.4.	Plėtoti ir atnaujinti Anykščių rajono inžinerinę infrastruktūrą	Pagal poreikį parengti inžinerinės infrastruktūros specialieji planai ir įgyvendinti techniniai sprendiniai	ARSA BŪS, SS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	
7.5.	Parengti seniūnijų žemės gelmių naudojimo planus	Parengti dalies seniūnijų žemės gelmių naudojimo planai	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	Ataskaitiniu laikotarpiu parengti 3 žemės gelmių naudojimo planai: 1. Anykščių rajono Kurklių žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas (TPD registro Nr. T00087600); 2. Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio išteklių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
								naudojimo planas (TPD registro Nr. T00088653); 3. Anykščių rajono Anykščių telkinio (VII-1 sklypo) kvarcinio monomineralinio smėlio išteklių naudojimo planų keitimas (TPD registro Nr. T00090072).
7.6.	Atnaujinti melioracijos statinius	Atnaujinti sausinimo sistemų plotai, griovių ilgis, įrenginių skaičius	ARSA ŽŪS, IPVS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2022 m. atnaujinta sausinimo sistemų 48 ha ir 9,75 km griovių, suremontuota 17,37 km griovių. 2023 m. atnaujinta sausinimo sistemų 321 ha ir 26,12 km griovių, suremontuota 17,94 km griovių.
7.7.	Atnaujinti ir vystyti naują vandens tiekimo, gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą	Atnaujintų ir (arba) įrengtų vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo tinklų ilgis, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių skaičius. Mačionių aglomeracijos, Debeikių aglomeracijos, Kurklių k., Leliūnų aglomeracijos, Burbiškių aglomeracijos, Viešintų k., Skiemonių	ARSA BŪS, SS, IPVS, UAB „Anykščių vandenys“ , seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2025 m. Anykščių rajono savivaldybė teiks paraišką dėl Anykščių miesto vandens tiekimo sistemų gerinimo.  Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų pagal 2021-08 Nr. LAAIF-AM-FK01 priemonę. Projektu 2023 m. prijungti 22 gyvenamieji būstai prie Anykščių mieste esančių centralizuotų nuotekų tinklų. Įrengta 0,417 km. nuotekų tinklų. Įgyvendinus projektą, sumažėjo netvarkomų ar

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		aglomeracijos, Levaniškių aglomeracijos, Daujočių aglomeracijos, Šlavėnų aglomeracijos, Andrioniškio aglomeracijos, Surdegio aglomeracijos, Raguvėlės k., Rubikių aglomeracijos, Anykščių seniūnijos Piktagalio kaimo, Svirnų aglomeracijos, Katlėrių aglomeracijos nuotekų, vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir plėtra						decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Anykščių aglomeracijoje.  2022 m. atlikti vandentiekio tinklų montavimo darbai Pagirių k., Anykščių sen. Įrengta 2,18 km. vandentiekio tinklų.  Pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginiai: 2022 m. Pašilių k., Skiemonių sen. Ir 2023 m. Kunigiškių I k., Svėdasų sen.  2023 m. atnaujinti Dabužių k., Kavarsko sen., Svirnų k., Kavarsko sen. ir Viešintų k., Viešintų sen. nuotekų valymo įrenginiai. Atnaujintos 3 nuotekų valyklos.
7.8.	Inventorizuoti, atnaujinti ir vystyti naują paviršinių nuotekų infrastruktūrą	Atlikta tinklų inventorizacija ir registracija, Atnaujintų ir (arba) įrengtų paviršinių nuotekų tinklų ilgis, paviršinių nuotekų	ARSA VPTS, BŪS, IPVS, UAB „Anykščių vandenys“ , seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	UAB „Anykščių vandenys“ 2022-2023 m. laikotarpiu neįrengė naujų ir neatnaujino ar neinventorizavo esamų paviršinių nuotekų tinklų, bei paviršinių nuotekų valymo įrenginių.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
		valymo įrenginių skaičius						Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu nustatytos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros kryptys.
7.9.	Atnaujinti Anykščių rajono šilumos ūkio specialųjį planą	Atnaujintas Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas	ARSA AUS, UAB, „Anykščių šiluma“	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	
7.10.	Atnaujinti šilumos tiekimo infrastruktūrą	Atnaujintų ir (arba) įrengtų šilumos tinklų ilgis, įrenginių skaičius	ARSA SS, IPVS, UAB „Anykščių šiluma“	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	<p>2022 m. pakeista 150 metrų skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Anykščių mieste ir rajone.</p> <p>2022 m. atliktas Anykščių miesto katilinės 2 MW katilo kapitalinis remontas pakeičiant susidėvėjusius dūmavamzdžius.</p> <p>2023 m. pakeista 136 metrų ir naujai patiesta 127 metrų skirtingų diametrų termofikacinio vandens tinklų Anykščių mieste ir rajone.</p> <p>2023 m. atliktas Anykščių miesto katilinės 4 MW katilo kapitalinis remontas pakeičiant susidėvėjusius dūmavamzdžius.</p>

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
7.11.	Modernizuoti šilumos ūkį	Modernizuotos šilumos katilinės, įrengti ekonomiaizeriai, kt.	ARSA SS, IPVS, UAB „Anykščių šiluma“	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	<p>2022 m. atlikta Svėdasų miestelio katilinės rekonstrukcija pereinant nuo iškastinio kuro (akmens anglies) į biokurą.</p> <p>2022 m. automatizuota Viešintų miestelio katilinė atsisakant budinčio personalo.</p> <p>2023 m. atliktas Kavarsko miesto katilinės automatizavimas pereinant nuo iškastinio kuro (akmens anglies) į medžio pjuvenų granules (biokurą).</p>
7.12.	Skatinti ir išnaudoti atsinaujinančių energijos išteklių potencialą	Efektyviai išnaudojami atsinaujinantys energijos ištekliai ir šaltiniai Anykščių rajone. Sudaromos sąlygos, skatinamas jų naudojimas	ARSA AUS, SS, IPVS, ARS įstaigos, verslas	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	<p>2022-2023 m. buvo pasirašytos sutartys su viešųjų pastatų valdytojais Anykščių rajone. Projektai įgyvendinti.</p> <p>2022-2023 m. pagal 15 sutarčių nupirkta dalis nutolusių saulės elektrinių.</p> <p>2022-2023 m. įrengtos 4 stacionarios saulės elektrinės ant pastatų stogų.</p> <p>2023 m. pagal 4 sutartis nupirkta (bet projektai baigti 2024 m.) dalis nutolusių saulės elektrinių.</p>
<b>8. SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA</b>								

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
8.1.	Įgyvendinti Anykščių miesto Šiaurinio aplinkkelio projektą	Įgyvendintas Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio projektas	ARSA AUS, AB „Via Lietuva“	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Nepradėta vykdyti	Anykščių r. sav. taryba 2014-12-18 sprendimu Nr. 1-TS-437 patvirtino Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialųjį planą. LRBP 2030 sprendimais nustatyta įgyvendinti Anykščių šiaurinį aplinkkelį. Aplinkkelio projekto įgyvendinimas valstybės lygmenyje planuojamas po 2035 m.
8.2.	Gerinti viešojo transporto infrastruktūrą ir paslaugų kokybę	Diegiamos intelektinės transporto sistemos, tobulinama keleivių pervežimo sistema, atnaujinama ir naujai įrengiama viešojo transporto infrastruktūra ir teikiamos kokybiškos viešojo transporto paslaugos	ARSA SS, AUS, BŪS, IPVS, verslo subjektai, viešojo transporto paslaugų tiekėjas	SB, ES, VB, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	
8.3.	Plėtoti vietos viešojo susisiekimo sistemą, diegiant kombinuotą viešojo ir privataus (bendruomeninio) transporto sąveikos konceptą	Gyventojų poreikius atitinkančios rajono viešojo susisiekimo sistemos sukūrimo koncepcija	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2023 m. parengtas Anykščių miesto darnaus judumo planas, kuris apima visuomeninio transporto, dviračių takų, automobilių stovėjimo, dalinimosi sistemų, vaikštomumo, prieinamumo ir kitus fizinės miesto aplinkos pagerinimo aspektus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
8.4.	Atnaujinti ir diegti saugaus eismo priemonės	Atnaujinamos ir diegiamos saugaus eismo priemonės	ARSA SS, AUS, IPVS, seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Savivaldybė vykdo priemonę „Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas“.
8.5.	Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūrą	Atnaujinti ir įrengti pėsčiųjų ir (arba) dviračių takai, šaligatviai, dviračių aikštelės ir priemonių laikymo vietos ir kt.	ARSA SS, AUS, IPVS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	Per 2022-2023 m. įrengta naujai 993 m šaligatvių bei 1652 m šaligatvių atnaujinta. Nutiesta 360 m naujo dviračių tako.
8.6.	Vystyti elektromobilių aptarnavimo tinklą	Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės	ARSA SS, AUS, IPVS, seniūnijos, verslo subjektai	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	
8.7.	Parengtas Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo teritorijų planavimo dokumentas	Parengti Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių specialųjį teritorijų planavimo dokumentą	ARSA AUS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Įgyvendinta	Buvo įgyvendinta iki Stebėsenos laikotarpio pradžios (2018 m.).
8.8.	Gerinti automobilių kelių būklę, įrengti naujus kelius, susijusius inžinerinius statinius	Atnaujinti ir (arba) įrengti valstybinės reikšmės keliai, einantys per Anykščių rajono savivaldybės teritoriją, Anykščių rajono savivaldybės gatvės ir vietinės reikšmės bei privažiavimo keliai, tiltai	AB „Via Lietuva“, ARSA SS, AUS, IPVS, seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	2022-2023 m. laikotarpiu atlikta 5,23 km valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto darbų ir Tilto per Virintą remontas.  Pradėti vykdyti 6,023 km valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
8.9.	Atnaujinti ir (arba) įrengti naujas automobilių stovėjimo ir laikymo aikšteles Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje	Atnaujintos ir naujai įrengtos automobilių stovėjimo ir laikymo aikštelės	ARSA SS, AUS, IPVS, seniūnijos	SB, ES, VB, kitos lėšos	2018	2027	Vykdoma	Anykščių miesto automobilių stovėjimo aikštelės remontuojamos ir plečiamos pagal Anykščių r. sav. tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. 1-TS-414 patvirtintą Numatomų remontuoti ir praplėsti Anykščių miesto automobilių stovėjimo aikštelių ir šaligatvių prie daugiabučių gyvenamųjų namų ir numatomų remontuoti ir naujai įrengti Anykščių miesto gatvių šaligatvių sąrašą.
8.10.	Inventorizuoti Anykščių rajono savivaldybės gatves, vietinės reikšmės kelius ir bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo ir laikymo aikšteles	Inventorizuotos Anykščių rajono savivaldybės gatvės, vietinės reikšmės keliai ir bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo ir laikymo aikštelės	ARSA SS	SB, ES, VB, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Formuojamos kelių ir gatvių kadastro duomenų bylos.